

## ◎役場新庁舎建設事業の進捗状況について

### 1. 新庁舎建設事業のこれまでの経過

- ①令和7年 3月19日・・役場新庁舎実施設計完了
  - ◆計画建物概要【鉄骨造、3階建て、約6,150㎡】
- ②令和7年10月15日・・役場新庁舎建設工事入札実施
  - ◆建築主体工事は参加予定者の辞退により入札中止
  - ◆電気設備工事及び機械設備工事は落札決定
- ③令和7年12月10日・・役場新庁舎建設工事（建築主体）入札公告【2回目】
- ④令和7年12月24日・・入札参加申請期限までに届出が無く再度入札中止
- ⑤令和8年 1月21日・・町民説明会実施（落部レクセン）【20名参加】
- ⑥令和8年 1月23日・・町民説明会実施（はびあ八雲）2回開催
  - ◆【昼128名参加】【夜55名参加】
- ⑦令和8年 2月5日、16日・・町議会全員協議会へ町民説明会の結果報告と今後の方針について説明し、新たに設計し直すことを了承
- ⑧令和8年 3月13日・・第1回定例会で新庁舎の基本・実施設計費予算が可決

### 2. 新庁舎建設事業の方針

I 町民説明会の結果を踏まえ、新庁舎に導入する機能を絞りながら面積を圧縮することを基本として再検討を行った結果、窓口を集約した役場庁舎機能と保健センター及び子育て関連の複合施設として新庁舎を整備することとします。  
**【想定する庁舎床面積 4,500㎡程度】**

II 事業の実施にあたっては、建物の用途及び面積が大きく変更となるため、基本設計から実施する必要があることから、これまでの設計は活用せず新たに設計業者を選定のうえ庁舎等建設事業を進めていくこととします。

**【設計費予算額 R8年度 41,135千円】**

**【R9年度予定 132,500千円】**

### 3. 今後の事業想定スケジュール

- 令和8年6月頃 基本・実施設計業務開始
    - 基本設計部分は令和9年3月完了、実施設計は令和10年3月頃完了予定
  - 令和10年7月頃 庁舎建設工事開始
    - 庁舎工事は令和11年度末竣工を予定
  - 令和11年4月頃 庁舎外構工事開始
    - 外構工事は令和12年6月末を予定
  - 令和12年7月頃～9月頃 庁舎移転作業 **【9月中に新庁舎業務開始予定】**
- ※財源に合併特例債を活用するため、令和12年度中の完成が必要となります。