



資料 3

R6年度3月竣工とあるが外構進捗に伴う開発許可検査により引渡し時期の延伸となる

新病院開院
2025/6/2~
大安

外構工事(分離発注)
広い範囲の外構整備を行うため工区分けを行い本体工事と並行で施工

外構C,E,F工区については建築工事との取り合いがあり、建築附帯の外構として一体工事に含む

冬期間の外構施工が困難なことから外構F・GについてはR7年度4月施工となる