

令和8年度 最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	八 雲 町				
施設名	八雲町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	八雲町黒岩482番地				
許可(届出)年月日	平成11年8月16日	許可番号	環廃第16－10号	技術管理者名	村上 敏信
埋立地面積	3,070㎡	埋立容量	30,705㎡	しゃ水工	高密度ポリエチレンシート
浸出水処理施設規模	35㎡/日	浸出水処理方式	生物処理(回転円板方式)＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着方式		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物				

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量 (t)	14.1	14.4	8.9	5.8	4.3	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8
収集ごみ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
直搬ごみ(一廃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
直搬ごみ(産廃)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
焼却残渣 (t)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0
中間処理残渣 (t)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0
埋立ごみ量 (t)	14.1	14.4	8.9	5.8	4.3	4.4							51.8
埋立ごみ量 (m³)	15.4	15.7	9.7	6.3	4.7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6
覆土量(m³)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0
埋立容量(m³)	15.4	15.7	9.7	6.3	4.7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6

■ 令和7年度末の埋立残余容量 9,356㎡

■ 令和8年度末の埋立残余容量 9,356㎡ — 57㎡ = 9,299㎡

○ 地下水、放流水等の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
浸出水	pH	7.8	8.1	8.0	7.7	7.7	7.9						
	BOD / COD(mg/L)	9.3/29	2.7/40	1.4/43	8.0/41	2.1/42	2.3/39						
	SS(mg/L)	100	20	6	130	7	28						
	窒素含有量(mg/L)	13.0	19.0	20.0	17.0	21.0	22.0						
放流水	pH	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5						
	BOD / COD(mg/L)	0.5/12	0.5/16	0.5/16	0.7/16	0.7/20	0.5/18						
	SS(mg/L)	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0						
	窒素含有量(mg/L)	13.0	15.0	15.0	15.0	20.0	20.0						
地下水	電気伝導率(上流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	電気伝導率(下流)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	塩化物イオン(上流)	12.0	14.0	14.0	9.3	15.0	14.0						
	塩化物イオン(下流)	44.0	42.0	44.0	28.0	22.0	25.0						

○ その他の施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適							
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無							
覆土の状況	適	適	適	適	適	適							
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無							
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適							
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無							