令和7年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	八　　雲　　町				
施設名	八雲町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	八雲町黒岩482番地				
許可（届出）年月日	平成11年8月16日	許可番号	環廃第１６－１０号	技術管理者名	村上　敏信
埋立地面積	3,070㎡	埋立容量	30,705㎥	しゃ水工	高密度ポリエチレンシート
浸出水処理施設規模	35㎥/日	浸出水処理方式	生物処理（回転円板方式）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着方式		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物				

○　埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量（t）	1.1	1.2	0.5	1.2	3.7	6.4	1.2	1.4	5.2	0.0	0.0	0.0	21.8
収集ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
直搬ごみ（一廃）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
直搬ごみ（産廃）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
焼却残渣（t）	114.5	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				177.2
中間処理残渣（t）	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.6	1.1				5.6
埋立ごみ量（t）	115.6	64.6	0.5	1.2	3.7	6.4	3.4	3.0	6.3				204.6
埋立ごみ量（m^3）	115.7	64.8	0.5	1.3	4.0	7.0	3.7	3.3	6.8	0.0	0.0	0.0	207.1
覆土量（m^3）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
埋立容量（m^3）	115.7	64.8	0.5	1.3	4.0	7.0	3.7	3.3	6.8	0.0	0.0	0.0	207.1

■　令和6年度末の埋立残余容量　　9,729㎥

■　令和7年度末の埋立残余容量　　9,729㎥　－　207㎥　＝　9,522㎥

○　地下水、放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
浸出水	pH	7.9	7.9	7.9	7.9	7.3	7.9	8.0	7.9	8.0				
	BOD / COD（mg/L）	2.2/49	5.2/45	14/71	10/51	9.0/52	2.6/42	16/84	7.8/38	3.5/39				
	SS（mg/L）	62	120	30	10	38	58	250	20	14				
	窒素含有量（mg/L）	20.0	15.0	16.0	20.0	20.0	18.0	24.0	14.0	16.0				
放流水	pH	7.6	7.6	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6				
	BOD / COD（mg/L）	0.5/29	0.5/22	0.5/24	0.5/20	1.1/20	0.5/18	1.7/21	0.5/21	0.8/22				
	SS（mg/L）	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	8.0				
	窒素含有量（mg/L）	19.0	15.0	18.0	16.0	19.0	18.0	13.0	17.0	19.0				
地下水	電気伝導率（上流）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	電気伝導率（下流）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	塩化物イオン（上流）	12.0	15.0	15.0	14.0	15.0	13.0	16.0	16.0	16.0				
	塩化物イオン（下流）	52.0	56.0	58.0	42.0	44.0	45.0	44.0	43.0	28.0				

○　その他の施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適				
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適				
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適	適	適	適				
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無				